

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Сергиево-Посадский городской округ

Наименование проекта: Приобретение и установка игровых элементов по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Чайковского, в районе домов 9,11,13 (56.328861, 38.148590), муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Сергиев Посад», Сергиево-Посадский городской округ

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
2 500 000,00	1 850 000,00	625 000,00	25 000,00	2 499 887,64	1 849 916,85	624 971,91	24 998,88	2 499 887,64	1 849 916,85	624 971,91	24 998,88	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 30.08.2024 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 11.11.2024г.

5. К отчету прилагаются на 5 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

_____ Гаджиев О.П.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа:

_____ Ероханова О.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)



_____ *ноябрь*

2024 г.